

七戸町地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価書

<b>事業名</b>		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
<b>市町村名</b>		七戸町		<b>事業主体</b>		七戸町		
<b>事業の概要</b>	<b>事業年度</b>	H20年度		<b>事業完了日</b>		平成22年3月25日		
	<b>総事業費</b>	191,922千円		<b>交付金額</b>		63,974千円		
	<b>整備対象地域</b>	旧天間林村						
	<b>事業の内容</b>							
	町役場本庁舎近郊(旧天間林村エリア内)に光ファイバー網を整備し、通信事業者とタイアップしたFTTHサービスを提供する。次年度以降、順次、光ファイバー網を拡大し、旧天間林村エリア全域にサービスを拡大する。町役場を中心に役場近郊及び、北部農作地帯にスター状に光ケーブルを整備し、IRU方式による通信事業者の光ブロードバンドサービスを提供する。 整備する光ケーブルは、PON方式により整備地区の全世帯にサービス提供可能な芯線設計とし、各家庭への引き込み線は、通信事業者にて行う事をIRU条件とする。							
<b>BB</b>	<b>サービス開始日</b>	平成22年10月16日						
	<b>サービス形態</b>	公設民営(IRU)						
	<b>契約先</b>	東日本電信電話株式会社青森支店						
		<b>整備計画時の目標</b>		<b>実績</b>				
		<b>初年度</b>	<b>最終</b>	<b>H22年度末</b>	<b>H23年度末</b>	<b>H24年度末</b>	<b>H25年度末</b>	<b>H26年度末</b>
	<b>整備地域の世帯数</b>	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315
	<b>加入世帯数</b>	463	510	436	542	679	765	817
	<b>加入率(%)</b>	20%	22%	19%	23%	29%	33%	35%
<b>評価及び課題</b>	サービス開始初年度の加入率目標は20%であったが19%と目標には届かなかった。そのことを受け次年度以降さまざまな促進事業を行ったところ翌年度末には23%と事業全体目標である22%を超える加入率となった。 その後も加入促進事業や利用促進のための事業展開を行うことで平成26年度末には35%の加入率まで上げることができた。 しかし、当初の加入目標はクリアできているものの全体の加入促進は今後も続けていかかなければならない。 また、全地域光ファイバー網にてカバーできておらず今後も局所的なデジタルデバイドの解消に努めていかねばならない。							