▼①対象施設に該当　▼4個別施設の状態に該当　▼③対策の優先順位に該当　▼②計画期間に該当　▼⑤対策内容と実施時期　▼⑥対策費用に該当

橋梁リスト

番号	橋梁名	路線名	架設年（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	管理者		所在地		点検結果		重要度			利用者・第三者への影響	点検の時期「◆」はこ線部					修繕の時期［凡例 □補修、△架替・撤去等］「◆」はこ線部											主な措置内容（R4以降）	LCC比較検討の有無※架替の場合	対策費用（千円）
								事務所	出張所	県	市町村	年度	健全性H30以降	緊急輸送路	跨ぐ施設	迂回路の有無	・社会的影響 ・交通量 など	H30	R1	R2	R3	R4	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
402700101	南斗内橋	牧場・倉岡・底田線	1983	37	9	8.72	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	有			○														□	床版・下部工補修、伸縮装置交換、防護柵塗替	―	18,960
402700102	銀南木橋	牧場・倉岡・底田線	1981	39	25	9	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○											□		上部工・床版・下部工補修、伸縮装置・支承交換、防護柵塗替、地覆打替	―	16,460
402700103	白岩橋	牧場・倉岡・底田線	1980	40	17	8.7	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○											□		上部工・床版・下部工補修、伸縮装置交換、防護柵塗替	―	8,630
402700201	倉岡橋	牧場・倉岡・銀南木線	1957	63	18	5.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402700301	治部袋下橋	牧場・治部袋・底田線	1985	35	7	4.1	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅲ	指定無し	河川	無			○								□						上部工・床版・下部工補修、支承交換、防護柵塗替	―	6,880
402700401	倉岡後川橋	倉岡・古和備線	1996	24	8	7.7	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	有			○																―	
402700501	上左エ門橋	倉岡・深山国有林線	2001	19	8	6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅰ	指定無し	河川	無			○																―	
402700502	大藤橋	倉岡・深山国有林線	2006	14	4	5	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅰ	指定無し	河川	無			○																―	
402700503	雪乗橋	倉岡・深山国有林線	1990	30	6	4.1	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402700504	後川橋	倉岡・深山国有林線	1983	37	3	3.9	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○												□		床版・下部工補修、支承交換	―	4,530
402700601	銀南木1号橋	銀南木・深山国有林線	1985	35	3	3.65	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402700901	鶴児平跨線橋	七戸・鳥谷部線	2007	13	63	9.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	線路（新幹線）	無		○◆																	―	
402701401	荒熊内本村橋	荒熊内・手代森線	1985	35	3	3.05	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□	上部工・床版補修、支承交換	―	8,960
402701601	第2荒熊内跨線橋	荒熊内開拓・北六区線	2007	13	77	7.5	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	線路（新幹線）	無		○◆																	―	
402701801	一の坂橋	山屋・左組・牧場線	1978	42	37	9.5	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○										□			上部工塗替、床版・下部工補修、高欄・伸縮装置・防護柵交換	―	40,710
402702301	作田橋	宇道坂・五十貫田線	1967	53	34	6.3	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○						□							上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、支承交換、地覆打替	―	17,520
402702302	和田下橋	宇道坂・五十貫田線	1967	53	50	6.3	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402702303	上見町橋	宇道坂・五十貫田線	1968	52	10	6.3	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402703001	左組橋	鍛冶林配水池・左組橋	1957	63	18	5.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅲ	指定無し	河川	有				○							□						上部工・床版・下部工補修、防護柵・地覆打替、支承交換	―	30,460
402703701	宇道坂橋	宇道坂・端龍寺線	1967	53	41	4.7	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○								□					上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、地覆打替	―	24,120
402703801	海内橋	海内1号線	1991	29	3	4.75	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅲ	指定無し	河川	無			○								□						床版・下部工補修、地覆打替	―	2,850
402704201	昭和橋	横町・下川向線	1968	52	39	10.2	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅲ	指定無し	河川	有			○			□											上部工塗替、床版・下部工補修、防護柵・支承交換、地覆打替	―	101,810
402706701	和田橋	和田・道地奥線	1967	53	32	4.7	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○								□					上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、地覆打替	―	18,120
402706702	大台1号橋	和田・道地奥線	1984	36	7	4.6	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○											□			上部工・床版・下部工補修、防護柵塗替、支承交換	―	4,830
402706703	大台2号橋	和田・道地奥線	1984	36	6	4.6	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□	上部工補修、防護柵塗替、支承交換	―	3,470
402707001	西野橋	高屋敷・西野・八栗平線	1975	45	63	8.3	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402707002	八栗平橋	高屋敷・西野・八栗平線	1970	50	5	3.9	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				下部工補修、防護柵塗替、支承交換	―	5,380
402707201	有田沢橋	西野小学校・道地線	1991	29	4	4	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅰ	指定無し	河川	無			○																―	
402707301	道地橋	夏焼・道地線	1985	35	7	4	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□	上部工・下部工補修、防護柵打替、支承交換	―	4,410
402707501	別曽橋	別曽・清水頭線	1978	42	12	5.75	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・床版・下部工補修、伸縮装置・支承交換、防護柵塗替	―	30,300
402707801	金鶏山橋	見町開拓・上見町線	1973	47	7	4.83	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・下部工補修、伸縮装置・支承交換、防護柵打替	―	12,900
402708001	荒屋橋	中村・見町開拓線	1982	38	12	6	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○												□		上部工・床版・下部工補修、支承交換、防護柵塗替	―	6,600
402708101	中村橋	中村・鷹ノ巣線	1974	46	7	4.82	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○									□					上部工・下部工補修、支承交換、防護柵打替	―	3,210
402708401	野左掛橋	野左掛・北の川目線	1985	35	5	4.3	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402709801	砂子田橋	舘野・一の森線	1972	48	17	7	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○										□			上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、支承交換	―	18,190
402710001	七戸こ道橋	川去・小松原線	2014	6	55	10	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	道路（国・高速）	無		○																	―	
402710201	太田野こ道橋	太田野・笊田線	2014	6	49	6.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	道路（国・高速）	無		○																	―	
402710701	下見町橋	下見町・横長根線	1985	35	12	4.86	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402711201	太田野橋	太田野・小松原線	1967	53	9	4.2	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○									□					上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、支承交換	―	11,310
402721101	治部袋橋	治部袋墓地・治部袋橋線	1967	53	18	6.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○								□					上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、支承交換、地覆打替	―	22,940
402726401	大沢橋	寒水・大沢線	1985	35	3	3.4	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□	床版補修、支承交換	―	1,950
402726901	山舘橋	上田・婆恋石線	1980	40	20	5	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	無				○											□		上部工・床版補修、伸縮装置交換、防護柵塗替、地覆打替	―	10,040
402727901	槻木沢橋	槻木沢2号線	2007	13	13	5.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅰ	指定無し	河川	無			○																―	
402728301	北の川目橋	野左掛放牧場線	1953	67	6	4.3	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○								□						上部工・床版・下部工補修、地覆打替	―	5,560
402728601	小滝橋	道地2号線	1983	37	6	4	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅲ	指定無し	河川	無			○								□						床版・下部工補修、支承交換	―	7,030
402733501	鷹ノ巣橋	中村・山屋線	1984	36	10	8.8	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402733502	小川口橋	中村・山屋線	1991	29	11	8.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅰ	指定無し	河川	無			○																―	
402733503	荻ノ沢橋	中村・山屋線	1990	30	13	7.72	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402733504	山屋橋	中村・山屋線	1992	28	40	8.2	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402737301	上田橋	婆恋石1号線	1987	33	33	6	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402783601	大林橋	北野・荒熊内線	1963	57	10	8.3	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	一次	河川	有				○							□						上部工・下部工補修、支承交換	―	23,100
402783602	大林橋側道橋（上）	北野・荒熊内線	2015	5	21	2	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅰ	指定無し	河川	有		○																	―	
402783603	大林橋側道橋（下）	北野・荒熊内線	1974	46	16	1.9	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○									□				上部工・床版・高欄塗替、下部工補修、支承交換	―	8,780
402783604	柏葉橋	北野・荒熊内線	1964	56	38	8.7	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅲ	一次	河川	有				○						□							上部工塗替、床版・地覆打替、下部工補修、支承・伸縮装置交換	―	92,450
402783605	柏葉橋側道橋（上）	北野・荒熊内線	1972	48	38	1.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○										□			上部工・床版・高欄塗替、下部工補修、支承交換	―	8,410
402783606	柏葉橋側道橋（下）	北野・荒熊内線	1985	35	42	2.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402791201	第1荒熊内跨線橋	駅南8号線	2007	13	21	15	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅰ	指定無し	線路（新幹線）	無		○◆																	―	
402800101	白石橋	金沢・白石線	1984	36	60	9.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○												□	上部工・防護柵・高欄塗替、床版・下部工補修、支承交換	―	60,990
402800102	1の1号橋	金沢・白石線	1980	40	2	7.1	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・下部工補修、防護柵塗替	―	2,560
402800201	十枝内橋	道ノ上・市ノ渡線	1979	41	9	8.8	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・床版・下部工補修、伸縮装置・支承交換、防護柵塗替	―	12,150
402800301	鳥谷部橋	中野・市ノ渡線	1970	50	15	4.7	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○							□						床版・下部工補修、防護柵打替、伸縮装置交換	―	6,350
402800302	栗ノ木沢橋	白石・市ノ渡線	1999	21	8	8.7	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402800501	5の1号橋	石沢・後平線	1980	40	2	26.65	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・下部工補修、防護柵塗替	―	18,590
402801201	貝塚橋	貝塚・甲田線	1979	41	44	9.3	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○								□					床版・下部工補修	―	2,700
402801401	千刈橋	榎林・上北町線	2008	12	21	10.3	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○															―	
402801501	榎林橋	榎林・才市田線	1967	53	73	4.6	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅲ	指定無し	河川	有				○							□						床版・下部工補修、地覆打替	―	27,690
402801901	小又橋	天間舘・小又1号線	1969	51	53	4.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅲ	指定無し	河川	有				○			□										上部工・床版補修等	―	126,000
402801902	19の1号橋	天間舘・小俣1線	1992	28	3	10.6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																―	
402802001	20の1号橋	上原子・尾山頭線	1980	40	2	8.17	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□	上部工・下部工補修	―	6,230
402802201	22の1号橋	白石・市ノ渡線	1980	40	3	7.1	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○												□		床版・下部工補修、防護柵塗替	―	1,260
402802203	市ノ渡橋	白石・市ノ渡線	1970	50	11	5.74	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○									□					上部工・床版・下部工補修、伸縮装置・支承交換、防護柵塗替	―	22,890
402802701	27の1号橋	道ノ上・鳥谷部線	1970	50	3	5.5	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅲ	指定無し	河川	無			○			□											上部工補修、防護柵交換	―	7,930
402802702	松ケ沢橋	道ノ上・鳥谷部線	1971	49	10	6.5	コンクリート橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・床版・下部工補修、防護柵塗替、支承交換、地覆打替	―	12,020
402802703	下鳥谷部橋	道ノ上・鳥谷部線	1969	51	13	4.2	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□				上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、伸縮装置・支承交換、地覆打替	―	19,080
402802801	向中野橋	向中野・道ノ上線	1977	43	34	9.05	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○										□			上部工塗替、床版・下部工補修、支承交換	―	7,100

番号	橋梁名	路線名	架設年（西暦）	架設後経過年数	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	管理者		所在地		点検結果		重要度			利用者・第三者への影響	点検の時期 「◆」はこ線部					修繕の時期 ［凡例 □補修、△架替・撤去等］ 「◆」はこ線部											主な措置内容（R4以降）	LCC比較検討の有無※架替の場合	対策費用（千円）
								事務所	出張所	県	市町村	年度	健全性H30以降	緊急輸送路	跨ぐ施設	迂回路の有無	・社会的影響 ・交通量 など	H30	R1	R2	R3	R4	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13			
402803301	33の3号橋	中野・野崎線	2017	3	3	6.6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	河川	有		○																		—	
402803401	小川橋	天間舘・野崎線	1970	50	40	4.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○																—	
402804101	41の1号橋	上原子1号橋	1967	53	3	3.05	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○									□						上部工・下部工補修、支承交換	—	4,620
402804301	43の1号橋	白石・五庵ノ下線	1980	40	4	3.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□		床版・下部工補修、支承交換、地覆打替	—	4,930
402805901	原子橋	向原子・原子線	1984	36	64	9.3	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○																—	
402806001	60の1号橋	白石・白金線	1993	27	2	6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402806101	61の1号橋	白石・貯水槽線	1987	33	3	5.17	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402809201	92の1号橋	夏間木・十枝内線	1992	28	7	4.82	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402809301	93の1号橋	十枝内・松ケ沢線	1980	40	10	5.2	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□		床版補修、伸縮装置・支承交換	—	21,380
402810301	十枝内2号橋	十枝内・底田線	1991	29	12	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402810401	昕橋	昕・底田線	1980	40	16	8.7	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○												□		上部工塗替、床版・下部工補修、支承・伸縮装置交換	—	6,760
402810402	下川原橋	昕・底田線	1980	40	13	8.7	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□		上部工・床版・下部工補修、防護柵塗替、支承交換	—	24,610
402811201	仙洞橋	中野・向中野線	1976	44	33	3.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○										□				上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、支承交換、地覆打替	—	23,860
402812101	第1栄跨線橋	鳥谷部・栄線	2007	13	26	7.85	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅰ	指定無し	線路（新幹線）	有		○◆																		—	
402813101	131の1号橋	曙・卒古沢線	1980	40	2	4	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□					床版・下部工補修	—	1,780
402814101	141の1号橋	蒼前・小又線	1980	40	5	5.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○											□				床版補修、伸縮装置・支承交換、防護柵塗替	—	15,230
402814102	141の2号橋	蒼前・小又線	1980	40	2	7.5	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○													□		上部工・下部工補修、防護柵交換	—	4,780
402816601	長坂橋	天間舘・小又2号線	1970	50	72	4.8	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○									□					上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、地覆打替、支承交換	—	45,000
402820101	201の1号橋	野崎2号線	1988	32	4	6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402822701	227の1号橋	野崎11号線	1993	27	4	6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402822801	228の1号橋	野崎12号線	1993	27	4	5	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402824303	243の3号線	甲田8号線	1980	40	6	4.8	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○														□	床版補修、伸縮装置・支承交換、防護柵塗替	—	4,650
402826301	263の1号橋	榎林・二ッ森線	1970	50	14	4.25	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○										□					上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、伸縮装置・支承交換、地覆打替	—	18,790
402830001	原久保橋	十字路・長沢線	1973	47	41	7.3	鋼橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○										□				上部工・防護柵塗替、床版・下部工補修、地覆打替、支承交換	—	24,100
402831301	野崎橋	附田・十字路線	1994	26	13	10.65	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402831302	花天橋	附田・十字路線	1997	23	41	10.8	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○																—	
402831501	315の1号橋	白石4号線	1992	28	2	6	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R2	Ⅱ	指定無し	河川	有				○																—	
402833701	甲田1号橋	甲田14号線	2010	10	2	7.1	Box. C	七戸町		青森県	七戸町	R1	Ⅱ	指定無し	河川	無			○																	—	
402880901	底田跨線橋	昕・底田線	2007	13	156	10.5	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	線路（新幹線）	有		○◆																		—	
402884801	第2栄跨線橋	認定外道路	2007	13	19	6	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	七戸町		青森県	七戸町	H30	Ⅱ	指定無し	線路（新幹線）	無		○◆																		—	