

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年4月4日		
契 約 業 者 名	株式会社岨崎建設		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字夏間木 86		
工 事 番 号	第12号		
工 事 名 称	町道道ノ上・市ノ渡線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字市ノ渡地内		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=270.0m (W=6.7m) ・舗装版撤去工 1式 ・舗装工 表層工②再生密粒度 (13) As t=4cm A=1,800 m ² 表層工⑤再生密粒度 (13F) As t=3cm A=1,800 m ² 路上路盤再生工 A=1,800 m ² ・交通安全施設工 1式 ・区画線工 1式		
変 更 契 約 日	令和7年8月25日		
工 期	変 更 前	自 令和7年4月5日	至 令和7年8月29日
	変 更 後	自 令和7年4月5日	至 令和7年9月30日
契 約 金 額 (税 込 み)	変 更 前	金 ー円	
	変 更 後	金 ー円	
	変更額(差額)	金 ー円	
変 更 理 由	1. 4月に発注したが、同路線の水道課発注の水道工事布設替工事の契約が6月となったため、工事完了後に施工を行わなければならない当初の工期内で完了することが困難となった。 よって工期を令和7年8月29日から令和7年9月30日まで延長する。		

※変更が無い項目は ー で表示。