

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

担 当 課	建設課		
契 約 日	令和7年8月13日		
契 約 業 者 名	小坂興業株式会社		
契 約 業 者 住 所	青森県上北郡七戸町字鉢森平 181-105		
工 事 番 号	第49号		
工 事 名 称	町道見町開拓1号線外1路線舗装補修工事		
工 事 場 所	上北郡七戸町字見町地内		
工 事 種 別	舗装		
工 事 概 要	施工延長 L=282.0m (W=6.5m) ・ 構造物撤去工 1式 ・ 排水構造物工 U500A型落蓋側溝設置工 L=142m V S 500 側溝設置工 (500×500) L=8m外 ・ 安定処理工 A=1,830 m <sup>2</sup> ・ 舗装工 不陸整正 (補充材 C-20) A=1,750 m <sup>2</sup> 表層工⑤再生密粒度 (20F) As t=5cm A=1,830 m <sup>2</sup> ・ 区画線工 1式		
変 更 契 約 日	令和7年11月26日		
工 期	変 更 前	自 令和7年4月5日	至 令和7年12月10日
	変 更 後	自 令和一年一月一日	至 令和一年一月一日
契 約 金 額 ( 税 込 み )	変 更 前	金 24,530,000 円	
	変 更 後	金 21,461,000 円	
	変更額 (差額)	金 △3,069,000 円	
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、舗装版破碎工及び表層工について A=1,830 m <sup>2</sup> が A=1,720 m <sup>2</sup> となり A=90 m <sup>2</sup> の減となる。 2. 上記理由により、安定処理工 A=1,830 m <sup>2</sup> が A=1,680 m <sup>2</sup> となり A=150 m <sup>2</sup> の減となる。 3. 排水構造物工において、U500A型側溝 L=142mを布設替える予定だったが現地調査の結果、覆断面での雨水の処理が可能なることから L=62mへ L=80mの減とする。 4. 上記の理由により排水路のサイズが変更となることから集水枥設置工 (800×800×800) を N=2 箇所追加する。 5. 上記理由により排水路に土砂が堆積しているため側溝清掃工 L=78mを追加する。 6. その他、現場精査による。		

※変更が無い項目は ― で表示。